

(様式)

新地町 水産業共同利用施設復興促進整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

令和7年3月末時点
(単位:千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
1	(13)-1-1	新地町作業保管施設(共同作業場)整備事業	新地地区	町	新地町	直接	完了	単年度	332,051	R5～R6	R5	10,716		6,519	4,197	令和5年4月、事業開始。令和6年3月、令和5年度分事業完了。	全体事業費 14,288千円
											R6	238,322		204,126	34,196	令和6年4月、事業開始。令和7年3月、令和6年度分事業完了。	全体事業費 317,763千円
											累計	249,038	0	210,645	38,393		